



ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หิน
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลไหล่หินได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาดถนน จำนวน ๒ โครงการ นั้น

เทศบาลตำบลไหล่หิน ขอประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน #1
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.40-006 ถนนสายเลียบบำนำยาวฝั่งหัวขัว หมู่ที่ 2,4,6 ตามลโหลหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง
อปท.	เทศบาลตำบลไหล่หิน เกะเคา จ.ลำปาง
งบประมาณ	7,484,300.00 บาท

สถานะโครงการ

ไม่พร้อมดำเนินการ

- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง
- พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)
- อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
- ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

เลขที่สัญญา	EB4/2561	ชื่อคู่สัญญา	ทจก.รัตนพงษ์ลำป	
งวดงาน	1	วงเงินสมทบ	0.00	บาท
เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	610305008135	วงเงินตามสัญญา	4,148,000.00	บาท
วันที่ลงนาม	12/03/2561	วันที่สิ้นสุดสัญญา	11/05/2561	

ไม่ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย (ส่งคืน) 3,336,300.00 บาท

- ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย 3,336,300.00 บาท

ไม่มียอดเงินคงเหลือ

*6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้าง 100

หน้า EGP แสดงสถานะปัจจุบัน เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
view budImage/22019.pdf (/budImage/22019.pdf)

พิกัดของโครงการ

พิกัดของโครงการ
MULTILINE=18.21065506948018 99.33790147304535,18.211235982361472 99.33783710002899,18.212055371911273 99.33734893798828,18.21281972441689 99.33653354644775,18.2129114464921 99.33547139167786,18.212707619592678 99.33426976203918,18.212707619592678 99.33326125144958,18.21289106381291 99.33282136917114,18.212789150381088 99.33195233345032,18.212452835632895

ระบุพิกัดเอง

MULTILINE=18.21065506948018 99.33790147304535,18.211235982361472 99.33783710002899,18.212055371911273 99.33734893798828,18.21281972441689 99.33653354644775,18.2129114464921 99.33547139167786,18.212707619592678 99.33426976203918,18.212707619592678 99.33326125144958,18.21289106381291 99.33282136917114,18.212789150381088 99.33195233345032,18.212452835632895 99.33130860328674,18.21193307519902 99.33068633079529,18.211861735410555 99.32937741279602,18.21197384077933 99.32821869850159,18.211994223565892 99.32776808738708,18.211790395592867 99.32714581489563,18.211606950213167 99.3263304233551,18.211749629969635 99.32538628578186,18.211800586997185 99.3244206905365,18.21190250100754 99.3238091468811,18.212371304687036 99.32315468788147,18.212880872472407 99.32268261909485,18.213512734455374 99.32199597358704,18.214012107626253 99.32169556617737,18.21459300930874 99.3215024471283,18.21520448267027 99.32145953178406,18.21578538037462 99.32180285453796,18.21629493816866 99.32268261909485,18.216855450019562 99.32204862174988,18.21852678373432

อปท. (เทศบาลตำบลไหล่หิน)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) #1
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเข้าชอน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อปท.	เทศบาลตำบลไหล่หิน เกษะดา จ.ลำปาง
งบประมาณ	5,939,000.00 บาท

สถานะโครงการ

ไม่พร้อมดำเนินการ

1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง
3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)
4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)

5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง

เลขที่สัญญา	EB5/2561	ชื่อคู่สัญญา	หจก.ลำปางโบรท์
งวดงาน	3	<u>วงเงินสมทบ</u>	0.00 บาท
เลขที่คุมสัญญา (e-GP)	610322014390	วงเงินตามสัญญา	4,749,586.30 บาท
วันที่ลงนาม	26/03/2561	วันที่สิ้นสุดสัญญา	31/10/2561

ไม่ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย (ส่งคืน) 1,189,413.70 บาท

- ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย 1,189,413.70 บาท

ไม่มียอดเงินคงเหลือ

6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้าง	100
-------------------	-----

หน้า EGP แสดงสถานะปัจจุบัน เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
view budImage/25642.pdf (/budImage/25642.pdf)

พิกัดของโครงการ

พิกัดของโครงการ POINT=18.20752218316332 99.3461599946022

ระบุพิกัด

ระบุพิกัดเอง

หมายเหตุ

POINT=18.20752218316332 99.3461599946022

หมายเหตุ